

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳桂花清洁能源公司三期50MW工程

日期	2018年12月7日 星期三	气候	多云	气温	-3℃~7℃
监理人员动态:	2人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 进场4车组件, 出场检测报告齐全,外包装完好			
施工方人员动态:	共23人施工, 5个管理				
施工机械动态:	2台叉车, 一台装载机运行				
施工进度情况	支架安装施工队: 1. 118#、122# 卸车完成组件安装及紧固完成. 116#、117#、121# 预计明天9:00全部完成安装. 电气施工队: 1. 118#、122# 卸车完成并网. 116#、117#、121# 接线完成80%				
检查发现的问题	支架安装施工队: 1. 组件安装板面不整齐. 电气施工队: 1. 插接线头, 对组件^{连接线}拉扯硬拽.				
处理措施、意见、结果	1. 对板面不整齐部分进行调整. 2. 插接线头要规范施工, 接头要放置到位. (昨天损坏支架, 已更换)				
协调内容或其他	卸货4车组件. 电气施工队: 2人插接线头, 3个管理 支架组件安装施工队: 2人安装组件, 3个管理.				
记录人	体浩	总监签阅	张昭武		

