

监 理 日 志

工程名称: 陕西台阳棉花清洗处理有限公司三期50mw工程

日期	2018年12月9日 星期五	气候	多云	气温	-4℃~7℃
监理人员动态:	2人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场,无取样			
施工方人员动态:	25人施工, 5人管理				
施工机械动态:	无机械运行				
施工进度情况	支架组件安装施工队: 1. 114#后阵组件安装完成90%, 梁固完成40%. 电气施工队: 1. 完成116#、117#、121#卸车系统. 114#卸车系统完成40%.				
检查发现的问题	1. 支架组件安装施工队: 组件安装有不整齐现象 2. 电气施工队: 1. 电缆沟不平整处较多. 2. 记录柜内线路端防火泥填充较多.				
处理措施、意见、结果	支架组件安装施工队: 1. 组件不整齐部分正在调整 电气施工队 1. 因冻土较厚, 电缆沟年后修复 2. 防火泥正在整改.				
协调内容或其他	支架安装施工队: 21人施工, 2人管理 电气施工队: 4人施工, 3人管理.				
记录人	仲浩	总监签阅	张昭武		

