

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳桂花湾清洁能源有限公司二期 50mw 光伏发电工程

日期	2018年5月1日 星期四	气候	阴	气温	5℃~15℃
监理人员动态:	1人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场,无取样			
施工方人员动态:	29人施工, 4人管理				
施工机械动态:	无机械运行				
施工进度情况	支架组件安装施工队: 1. 完成110#、109#组件安装工作。 2. 完成137#方阵支架安装工作。 电气施工队 1. 完成11#方阵并网工作。 2. 完成11#组件接线工作。				
检查发现的问题	支架组件安装施工队: 1. 组件有个别未紧固到位。 2. 支架安装角度有部份不合格 电气施工队 1. 124#、131#、137#方阵施工人员未到场, 影响施工进度。				
处理措施、意见、结果	支架组件安装施工队: 1. 要求对安装完成的组件进行检查并补齐整改 2. 要求对安装完成的支架进行检查整改 电气施工队: 1. 要求尽快安排相关施工人员进场。				
协调内容或其他	支架组件安装施工队: 共22人施工, 2人管理。 电气施工队: 共7人施工, 2人管理				
记录人	付浩	总监签阅	张昭武		

