

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳桂花清洁能源有限公司三期 50mw 光伏发电工程

日期	2018 年 3 月 10 日 星期六	气候	晴	气温	5℃~16℃
监理人员动态: 1人工作			材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场、无取样		
施工方人员动态: 46人施工, 5人管理					
施工机械动态: 一台挖掘机、3台电焊机工作					
施工进度情况	支架、组件安装施工队: 1.完成128号方阵支架安装的70%, 126号方阵支架紧固完成, 129号方阵支架散料工作 电气安装施工队: 1.完成124号方阵接地扁铁焊接,扁漆完成50% 2.125号方阵接地扁铁焊接完成50% 3.完成125号方阵1x4电缆铺设 4.完成高压电缆沟挖填的85%				
检查发现的问题	支架、组件安装施工队: 1.发现一捆主梁(100支)孔位偏差1~2cm,无法使用 电气安装施工队: 1.接地扁铁焊接点扁漆厚度太薄,不符合要求 2.高压电缆沟挖填深度不够。				
处理措施、意见、结果	1.支架组件安装施工队: 支架问题已反馈业主,现场要求该问题支架,暂停使用,并有业主上的问题支架拆除更换。 2.电气安装施工队: ① 焊接点要求刷2遍漆,确保刷漆厚度。 ② 对电缆沟不够深度处进行人工修整。				
协调内容或其他	1.支架组件安装施工队: 共计施工人数24人, 2人管理 2.电气安装施工队: 施工人数22人, 11人敷设1x4电缆, 4人焊接地, 消磁队, 挖电缆沟4人。				
记录人	仲以	总监签阅	张昭武		

