

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳桂源清洁能源有限公司二期50mw光伏发电工程

日期	2018年3月12日 星期一	气候	晴	气温	5°C ~ 17°C
监理人员动态:	2人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场,无取样			
施工方人员动态:	共4人施工, 5人管理				
施工机械动态:	一台挖掘机运行, 3台电焊机运行				
施工进度情况	1. 支架、组件安装施工队: 完成12月9日方阵支架安装工作, 支架牢固完成40%. 2. 电气安装施工队: 1. 完成13月、12月、12月方阵接地扁铁回填土工作. 2. 完成15月部分车条/余部分车条工作.				
检查发现的问题	1. 支架、组件安装施工队: 因组件未到场, 施工进度较慢. 2. 电气安装施工队: 15月内电缆沟挖损损坏2根支架.				
处理措施、意见、结果	1. 支架安装施工队: 已联系业主, 尽快采购组件进场. 2. 电气安装施工队: 将损坏的支架拆除更换.				
协调内容或其他	1. 电气安装施工队: 共10人施工, 11人敷设电缆, 收焊接地, 清淤队挖电缆沟2人, 3人管理. 2. 支架组件安装施工队: 2人施工, 1人管理.				
记录人	仲浩	总监签阅	3月12日		

