

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳桂花湾清洁能源有限公司二期50mw光伏发电工程

日期	2018年3月13日 星期三	气候	晴	气温	7℃~21℃
监理人员动态:	1人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场、无取样			
施工方人员动态:	共14人施工, 4人管理				
施工机械动态:	一台吊车, 一台挖掘机, 三台电焊机				
施工进度情况	支架、组件安装施工队: 1. 完成12#开闭所支架紧固工作, 完成13#开闭所支架安装的30%, 完成13#开闭所支架散料工作。 电气安装施工队: 1. 完成高压电缆敷设(部分至开闭所) 的20%。 2. 完成13#开闭所2x95电缆敷设 的20%。 3. 完成12#接地扁铁焊接 的70%, 刷漆工作完成40%。 4. 完成12#开闭所电缆沟挖掘的50%。				
检查发现的问题	支架组件安装施工队: 12#开闭所有部分支架未紧固到位。 电气安装施工队: 1. 发现一根2x95电缆破皮 2. 接地扁铁焊接点喷漆厚度不够。				
处理措施、意见、结果	支架安装施工队: 要求对未紧固到位部分进行重新紧固。 电气安装施工队: 1. 将电缆破皮问题反馈业主, 业主与厂家协商解决办法 2. 要求接地扁铁焊接点要进行二次刷漆。				
协调内容或其他	1. 支架安装施工队: 24人施工, 1人管理 2. 电气安装施工队: 共计20人, 1人敷设高压电缆, 4人焊接地, 3人油漆, 掘电缆沟2人, 3人管理				
记录人	仲浩	总监签阅	张昭武		

