

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳桂花湾清洁能源二期50mw光伏发电工程

日期	2018年3月14日 星期四	气候	阴晴	气温	5℃~24℃
监理单位动态:	1人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场,无取样			
施工方人员动态:	共4人施工, 4人管理				
施工机械动态:	一台挖掘机运行, 2台电焊机, 一台吊车				
施工进度情况	光伏、组件安装施工队: 1. 完成130#方阵支架安装的80%, 索固工作完成50%。13#方阵支架安装开始。 电缆施工队: 1. 完成124、125号方阵255电缆敷设, 完成123号方阵接地扁钢回填土工作, 完成126号方阵电缆沟挖掘, 126号方阵接地扁钢敷设完成60%。				
检查发现的问题	光伏安装施工队: 1. 接地扁钢焊接点焊渣未清理干净, 油漆厚度不符合要求。 2. 电缆沟内有部分有石头未进行清理。				
处理措施、意见、结果	光伏安装施工队: 1. 要求对接地扁钢焊接点焊渣进行彻底清理后, 刷一遍沥青漆。 2. 要求回填电缆沟前必须将沟内石块清理干净				
协调内容或其他	1. 电缆施工队: 共20人施工, 11人敷设电缆, 4人焊接地, 焊接头, 挖电缆沟, 3人管理。 2. 光伏组件安装施工队 共计22人施工, 1人管理				
记录人	仲浩	总监签阅	张昭武		



由 扫描全能王 扫描创建