

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳桂花清洁能源有限公司三期 50mw 光伏风电工程

日期	2018年3月17日 星期六	气候	小雨	气温	2℃~5℃
监理人员动态:	1人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场,无取样			
施工方人员动态:	共 23人施工, 4人管理				
施工机械动态:	一台装载机工作				
施工进度情况	支架组件安装施工队: ①完成131号支架加固工作, 对其它方阵内支架进行查漏补缺。 电气安装施工队: ①126号新1x4, 双95电缆铺设完成, 127号新1x4, 双95电缆				
检查发现的问题	没完成4%。 ②完成高压电缆沟回填的50%。 问题: 电气安装施工队 ①电缆沟内石子较多。 ②因小雨, 下午未进行施工。				
处理措施、意见、结果	电气安装施工队 ①要求回填之前将电缆沟内石子清理平整并先掩盖细土, 再进行回填。				
协调内容或其他	1. 支架安装施工队: 20人施工, 1人管理。 2. 电气安装施工队: 11人铺设电缆, 3人回填电缆沟, 3人荷缺。 2人概电缆沟, 共计19人施工。				
记录人	仲浩	总监签阅	张昭武		

