

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳桂花清洁能源有限公司二期 50MW光伏发电工程

日期	2018 年 3 月 18 日 星期 四	气候	阴	气温	5℃~12℃
监理人员动态:	1人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场,无取样.			
施工方人员动态:	共40人施工, 4人管理				
施工机械动态:	一台装载机、一台挖掘机、三台电焊机工作.				
施工进度情况	主梁组件安装施工队: 1.完成137号组件通洞部分支架紧固工作. 电气安装施工队: 1.完成137号125号组件电缆洞回填工作.				
检查发现的问题	2.128号组件接地扁铁焊接完成80%, 刷漆完成20%. 3.129号组件电缆洞封堵完成. 4.137号、125号、124号方阵汇流箱接线完成10%. 问题: 电气安装施工队: 1.组件内电缆沟内垃圾较多. 汇流箱接线电缆皮通地严重. 2.接地扁铁焊接, 有多余部分未截除. 容易划伤电缆.				
处理措施、意见、结果	处理: 电气安装施工队: 1.要求电缆沟回填之前必须将电缆沟内垃圾、石块等全部清理干净. 2.要求接地扁铁焊接处, 多余部分扁铁全部截除.				
协调内容或其他	1.支架安装施工队: 共20人施工, 1人管理 2.电气安装施工队: 共10人施工, 5人敷设电缆, 4人焊接接地, 清理汇流箱电缆沟1人, 回填电缆沟6人.				
记录人	仲浩	总监签阅	张敬武		

