

监 理 日 志

工程名称: 陕西合润桂花湖清洁能源有限公司三期 50mw光伏发电工程

日期	2018 年 3 月 19 日 星期一	气候	9月	气温	5℃~12℃
监理人员动态:	1人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 进场一车组件, 计50箱/1500片			
施工方人员动态:	共22人施工, 4人管理				
施工机械动态:	一台叉车, 一台装载机工作				
施工进度情况	1. 支架安装施工队: 对安装完成的支架部分进行查漏补缺。 2. 电气安装施工队: 完成124号方阵电缆沟回填工作, 128号方阵接地扁铁焊接完成, 刷漆完成, 129号方阵接地扁铁焊接完成90%, 刷漆完成50%, 13/9. 124号				
检查发现的问题	125号方阵汇流箱接线完成90%。 电气安装施工队: 1. 126日~129日方阵施工进度缓慢, 不符合施工进度要求。 2. 方阵内施工垃圾较多未清理。				
处理措施、意见、结果	电气安装施工队: 1. 要求尽快添加相关人员进场。 2. 要求对施工垃圾及时进行清理。				
协调内容或其他	1. 支架安装施工队: 2人施工, 1人管理。 2. 电气安装施工队: 4人焊接接地, 1人刷漆, 清铁头, 扎线管队, 扎线队, 接地7人, 共计12人施工。				
记录人	仲浩	总监签阅	张昭武		

