

监 理 日 志

工程名称: 陕西同桂花清洁能源有限公司三期 50mw 光伏发电工程

日期	2018 年 3 月 20 日 星期三	气候	阴	气温	5℃~12℃
监理单位动态:	1 人工作		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场, 无取样.		
施工方人员动态:	共 26 人施工, 4 人管理				
施工机械动态:	一台吊车、一台挖掘机、2 台焊机				
施工进度情况	1. 支架安装施工队: 共 2 队施工, 对方阵内安装完成的支架部分进行查漏补缺. 2. 电气安装施工队: 完成 127#、126#、128#、129#、130# 部分高压电缆敷设工作, 完成 127#、126#、128# 部分 2X95 电缆敷设工作, 完成 129# 部分				
检查发现的问题	接地扁铁焊接及刷漆工作, 完成 137#、1243、1253 部分汇流箱接线工作. 问题: 电气安装施工队: 1. 128#、129# 部分电缆沟内垃圾较多未清理 2. 2X95 电缆终端预留长度过长.				
处理措施、意见、结果	处理: 电气安装施工队: 1. 要求对电缆沟内垃圾及时清理干净 2. 要求对各型号电缆预留长度要控制好.				
协调内容或其他	1. 支架、组件安装施工队: 2 队施工、1 人管理 2. 电气安装施工队: 共 24 人施工, 2 人接线, 2 人布线, 14 人敷设电缆, 4 人焊接地, 1 人刷漆.				
记录人	李本浩		总监签阅	张昭武	

