

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳桂花湖清洁能源有限公司二期50MW光伏发电工程

日期	2018年3月22日 星期四	气候	阴	气温	5℃~14℃
监理人员动态:	1人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 到场3车组件, 计1500件.			
施工方人员动态:	共45人施工, 4人管理				
施工机械动态:	二台叉车, 一台挖据机, 三台电焊机				
施工进度情况	1. 支架组件安装施工队: 完成124#前车组件安装的30%, 紧固完成10%. 2. 电气安装施工队: 完成130#前车电缆沟挖掘的70%, 接地扁铁完成30%, 完成127#、126#、128#前车所有电缆敷设工作.				
检查发现的问题	完成127#方阵电缆沟回填工作, 完成126#前车电缆沟回填的70%. 问题: 支架组件安装施工队: 1. 发现现场使用M8螺帽, 丝纹不整齐, 无法使用. 电气安装施工队 1. 电缆沟内垃圾较多未清理, 并有石头未清理				
处理措施、意见、结果	处理: 支架安装施工队: 1. 已将材料问题反馈至业主, 材料问题正在与厂家协商处理. 电气安装施工队: 1. 要求施工方回填电缆沟前要对电缆沟内垃圾、石头进行清理, 并报监理部验收合格后再进行回填.				
协调内容或其他	支架安装施工队: 共18人施工, 1人管理 电气安装施工队: 共27人施工, 3人管理				
记录人	仲浩	总监签阅	张昭武		

