

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳桂花湾清洁能源有限公司二期50mw光伏发电工程

日期	2018年3月23日 星期五	气候	晴	气温	6℃~17℃
监理人员动态:	1人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 到场2车组件, 计3000片			
施工方人员动态:	共39人施工、5人管理				
施工机械动态:	一台挖掘机、一台叉车工作				
施工进度情况	1. 支架、组件安装施工队: 完成125号组件安装, 梁固完成40%, 124号方阵组件安装完成30%. 2. 电气安装施工队: 完成130号方阵电缆沟挖掘, 完成131号方阵电缆				
检查发现的问题	沟挖掘的70%, 完成129号方阵所有电缆敷设工作. 完成126号方阵电缆沟回填, 完成128号方阵电缆沟内电缆敷设工作. 并开始回填. 问题 电气安装施工队: 1. 输送变曲处端电缆沟挖掘宽度不够. 2. 回填土内石块较多 3. 电缆沟内通信电缆、光缆、未分开设置				
处理措施、意见、结果	处理: 电气安装施工队: 1. 要求输送变曲处端电缆沟开挖宽度要足够. 2. 要求对回填土内石块清理后使用. 3. 要求将电缆沟内通信、光缆、视屏线等电缆分开设置.				
协调内容或其他	1. 支架安装施工队: 共19人施工, 2人管理 2. 电气安装施工队: 共20人施工, 3人管理				
记录人	仲浩	总监签阅	张明武		



由 扫描全能王 扫描创建