

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳桂花清洁能源有限公司二期50mw光伏发电工程

日期	2018年3月24日 星期六	气候	晴	气温	6℃~19℃
监理人员动态:	1人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 到场2车组件, 计3000片			
施工方人员动态:	共38人施工, 5人管理				
施工机械动态:	一台叉车、一台挖掘机、一台电焊机				
施工进度情况	支架、组件安装施工队: 完成124片组件安装, 梁固完成40%, 137片组件安装完成30%. 电气安装施工队: 完成137片组件电缆沟开挖, 完成130片组件接地扁铁焊接, 剩27根完成; 完成137片组件接地扁铁焊接的40%, 完成128片组件电缆沟回填, 125片、124片、137片接线完成(以流程图)				
检查发现的问题	1. 电气安装施工队: 接地扁铁差200根, 自行采购, 未验收, 除严重工期外. 2. 支架组件安装施工队: 组件安装有部分未装整齐, 部分未在同一平面.				
处理措施、意见、结果	1. 电气安装施工队: 要求尽快采购接地扁铁到场, 避免因材料问题, 导致工程延期. 2. 支架组件安装施工队: 要求对安装完成的组件进行整改, 局部进行微调.				
协调内容或其他	1. 支架组件安装施工队: 共18人施工, 3人管理 2. 电气安装施工队: 共20人施工, 3人管理				
记录人	付浩	总监签阅	张昭武		

