

监 理 日 志

工程名称: 陕西合刚栎栎清洁能源有限公司三期 50mw光伏发电工程

日期	2018年3月25日 星期一	气候	阴	气温	6℃~19℃
监理单位动态:	1人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 到场一车组件, 约1500片			
施工方人员动态:	共计35人施工, 5人管理				
施工机械动态:	一台叉车, 一台挖掘机, 一台装载机工作				
施工进度情况	支架、组件施工队: 完成137#开闭室组件安装, 紧固完成20%, 125#开闭室组件紧固完成60%。 电气安装施工队: 完成131#开闭室接地扁铁焊接的40%, 刷漆完成20%。完成14#电缆敷设的60% (130#开闭室), 完成126#、127#开闭室汇流箱接线的40%。				
检查发现的问题	问题: 电气安装施工队: 1. 接地扁铁焊接处有个别部分漏焊, 刷漆遗漏等问题。 2. 汇流箱接线处施工垃圾较多。				
处理措施、意见、结果	处理: 电气安装施工队: 1. 要求对接地扁铁漏焊处进行补焊, 要求焊接点进行二次刷漆。 2. 要求及时对施工垃圾进行清理。				
协调或其他内容	1. 支架、组件安装施工队: 共19人施工, 2人管理。 2. 电气安装施工队: 共16人施工, 3人管理。				
记录人	付浩	总监签阅	张昭武		

