

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳桂花清洁能源有限公司二期50mw光伏发电工程

日期	2018年3月26日 星期一	气候	晴	气温	5℃ ~ 17℃
监理人员动态:	1人工作		材料进场、取样见证、合格情况: 到场2车组件, 计3000片		
施工方人员动态:	共46施工, 5人管理.				
施工机械动态:	一台吊车, 一台挖掘机, 一台焊机工作				
施工进度情况	<p>1. 支架、组件安装施工队: 完成137#吊车组件安装, 紧固完成30%, 127#、128#吊车组件安装完成50%, 紧固完成15%.</p> <p>2. 电气安装施工队: 完成13#吊车接地扁铁焊接及刷漆工作, 完成129#、130#、131#吊车及95电缆敷设工作, 完成130#吊车64电缆敷设工作, 完成126#吊车汇流箱接线的40%.</p>				
检查发现的问题	<p>问题:</p> <p>电气安装施工队:</p> <p>1. 敷设电缆过程中, 发现有2处电缆外皮问题.</p> <p>2. 施工垃圾较多, 未及时清理.</p>				
处理措施、意见、结果	<p>处理:</p> <p>电气安装施工队:</p> <p>1. 电缆外皮问题已反馈业主, 现场要求更换电缆.</p> <p>2. 要求对施工垃圾要及时清理.</p>				
协调内容 或其他	<p>1. 支架组件安装施工队: 共19人施工, 2人管理.</p> <p>2. 电气安装施工队: 共2人施工, 1人管理.</p>				
记录人	仲浩	总监签阅	3K呀式		

