

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳桂花清洁能源有限公司50mw光伏发电工程

日期	2018年3月27日 星期二	气候	晴	气温	6℃~12℃
监理人员动态:	1人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 到场3车组件共3700片。			
施工方人员动态:	共32人施工, 5人管理				
施工机械动态:	一台叉车, 一台挖掘机运行				
施工进度情况	1. 支架组件安装施工队: 完成12#、16#部件组件安装工作, 累计完成40% 2. 电气安装施工队: 完成13#部件14电缆敷设工作, 完成12#、13#、13#部件通讯电缆、光缆、50、70电缆敷设工作, 完成12#、12#部件				
检查发现的问题	记录箱接线的70%。 电气安装施工队: 1. 12#部件箱变接地扁铁未设置到位, 离地面只有20cm。 2. 13#、13#部件电缆沟内, 电缆敷设混乱, 有叠层现象。				
处理措施、意见、结果	电气安装施工队: 1. 要求对12#部件箱变接地扁铁进行整改。 2. 要求对13#、13#部件电缆进行整理。				
协调内容或其他	1. 支架安装施工队: 共17人施工, 2人管理。 2. 电气安装施工队: 共15人施工, 3人管理。				
记录人	付浩	总监签阅	张昭武		



由 扫描全能王 扫描创建