

监 理 日 志

工程名称: 陕西台阳桂花清洁能源有限公司三期50MW光伏发电工程

日期	2018年3月29日 星期四	气候	晴	气温	5℃~15℃
监理人员动态:	1人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场,无取样.			
施工方人员动态:	共38人施工, 5人管理				
施工机械动态:	一台吊车、一台装载机工作				
施工进度情况	1. 支架组件安装施工队: 对前次安装完成组件牢固情况进行检查, 查漏补缺。下午因无组件未进行施工。 2. 电气安装施工队: 12号前户内汇流箱接线完成, 130#前户内汇流箱接线完成30%, 129#前户内电缆问题整改完成, 准备回填, 130#前户内剩余部分电缆敷设完成。				
检查发现的问题	电气安装施工队: 1. 户内汇流箱接线, 电缆放置深度不够, 离地20~30cm, 不符合要求, 接线管摆放不整齐。				
处理措施、意见、结果	电气安装施工队: 1. 要求对户内汇流箱外电缆进行整改, 对户内汇流箱接线管进行重新摆放。				
协调内容或其他	1. 支架安装施工队: 共19人施工, 2人管理 (下午未进行施工) 2. 电气安装施工队: 共19人施工, 3人管理。				
记录人	李中浩	总监签阅	张昭武		

