

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳桂花清洁能源有限公司 20MW 光伏发电工程

日期	2018 年 3 月 31 日 星期六	气候	晴	气温	5℃~18℃
监理人员动态:	1 人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 到场-车组件, 计 1500 片.			
施工方人员动态:	共 17 人施工, 3 人管理				
施工机械动态:	- 1 台叉车工作, - 1 台挖掘机工作				
施工进度情况	1. 支架组件安装施工队: 完成 128 片方阵组件安装 50%, 剩余完成 48%. 2. 电气安装施工队: 完成 130 片方阵汇流箱接线的 90%, 完成 13 片、12 片、12 片汇流箱进线通信电缆接线工作.				
检查发现的问题	完成 128 片方阵余电汇流箱同换工作. 问题: 电气安装施工队: 1. 箱进线端防火泥未进行封堵. 2. 汇流箱进线端线管未摆正且防火泥未封堵.				
处理措施、意见、结果	电气安装施工队: 处理: 1. 要求对箱进线端进行封堵. 2. 要求对汇流箱接线处进行整改.				
协调内容或其他	1. 支架安装施工队: 6 人安装 128 片方阵组件, 1 人管理. 2. 电气安装施工队: 8 人接线, 3 人清场共 11 人施工, 2 人管理				
记录人	仲光	总监签阅	张昭武		

