

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳桂花清洁能源有限公司三期50mw光伏发电工程

日期	2018年3月4日 星期日	气候	小雨	气温	20℃/10℃
监理人员动态:	1人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场, 无取样			
施工方人员动态:	共21人施工, 5人管理				
施工机械动态:	一台挖掘机运行				
施工进度情况	支架、组件安装施工队: 1. 完成137#、125#、124#六排支架紧固工作。 电气施工队: 1. 完成137#高压电缆沟挖掘工作。 (完成124#六排工作延期工作)				
检查发现的问题	支架组件安装施工队: 1. 施工人员在上下、搬运、安装过程中对支架损害严重, 没带手套, 较乱 (多次强调) 2. 因下午小雨, 施工场地无法进入, 未施工。				
处理措施、意见、结果	支架组件安装施工队: 1. 要求施工管理人员对搬运支架人员进行培训。				
协调内容或其他	1. 支架组件安装施工队: 计22人施工, 2人管理 2. 电气安装施工队: 计2人施工, 1台挖掘机运行, 1人管理。				
记录人	仲浩	总监签阅	张昭武		

