

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳光伏电站运维有限公司 二期 50mw 光伏发电项目

日期	2018 年 3 月 5 日 星期二	气候	阴	气温	20℃~10℃
监理单位动态:	1人工作		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场,无取样		
施工方人员动态:	24人施工、5人管理				
施工机械动态:	一台挖掘机运行				
施工进度情况	支架、组件安装施工队: 1.因昨天小雨,施工场地湿滑,上午未施工,下午完成127#方阵散料工作 电气安装施工队: 1.完成15#阵列电缆沟挖掘工作。2.114#、115#阵列正在浇筑。				
检查发现的问题	支架、组件安装施工队: 1.支架安装角度有偏差。 2.支架安装完成,未紧固较多。				
处理措施、意见、结果	支架组件安装施工队: 1.对部分支架进行调整 2.对未紧固部分进行紧固				
协调内容或其他	1.支架组件安装施工队:计22人施工,2人管理。 2.电气安装施工队:计2人施工,一台挖掘机运行,3人管理 中午到场15人,明天施工				
记录人	仲浩	总监签阅	张昭武		

