

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳林花2清洁能源有限公司 500MW 光伏发电工程

日期	2018年3月7日 星期三	气候	晴	气温	22.0/22.0
监理人员动态:	1人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场、无取样			
施工方人员动态:	共计39人施工, 5人管理				
施工机械动态:	一台挖掘机运行				
施工进度情况	支架组件安装施工队: 1. 127#方阵支架安装完成60%, 完成126#方阵支架散料工作. 电气安装施工队: 1. 完成124#方阵电缆沟挖掘工作, 2. 完成137#方阵接地扁铁散料工作				
检查发现的问题	支架组件安装施工队: 1. 支架在装车、搬运、散料、安装过程中撞击现象严重. 2. 施工队员部分未佩戴安全帽. 电气安装施工队: 1. 接地扁铁在搬运过程中, 有在水泥路面上拖拽现象.				
处理措施、意见、结果	支架组件安装施工队: 1. 要求施工管理对施工人员进行培训、指导施工. 2. 要求所有进入施工区域人员, 必须佩戴安全帽. 电气安装施工队: 1. 禁止施工人员在搬运接地扁铁过程中, 禁止在水泥地面上拖拽.				
协调内容或其他	1. 支架组件安装施工队: 共计22人施工, 2人管理. 2. 电气安装施工队: 共计17人施工, 一台挖掘机运行, 3人管理				
记录人	仲浩	总监签阅	张昭武		

