

监 理 日 志

工程名称: 陕西台阳桂花湖清洁能源有限公司 5MW 光伏发电工程

日期	2018 年 3 月 8 日 星期 四	气候	晴	气温	32.1/22℃
监理人员动态:	1 人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场, 无取样			
施工方人员动态:	共计 42 人施工, 5 人管理				
施工机械动态:	一台挖掘机运行				
施工进度情况	支架、组件安装施工队: 1. 完成 127 片方阵支架安装, 完成 126 片方阵支架安装的 30%. 2. 137 片组件接地扁铁焊接完成 72. 电气施工队: 1. 高压电缆沟开挖, 完成 30%. 3. 1x4 电缆敷设完成 137 片组件.				
检查发现的问题	支架组件安装施工队: 1. 137 片组件有 20 串支架未紧固, 影响布线. 电气安装施工队: 1. 电缆沟挖掘个别地方宽度不够. (尤其箱变进线处.) 2. 接地扁铁焊接搭接面积不够.				
处理措施、意见、结果	支架组件安装施工队: 1. 要求对 137 片组件未紧固支架尽快完成. 电气安装施工队: 1. 对箱变进线处电缆沟进行加宽. 2. 要求接地扁铁焊接进行 2 倍搭接.				
协调内容或其他	1. 支架组件安装施工队: 24 人施工, 2 人管理. 2. 电气安装施工队: 设 1x4 电缆 1 人, 接地焊接 4 人, 沟底 1 人, 管理 1 人.				
记录人	仲浩	总监签阅	张昭武		

