

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳桂花湾清洁能源有限公司三期 50mw 光伏发电工程

日期	2018 年 3 月 9 日 星期五	气候	晴	气温	3℃~15℃
监理人员动态:	1 人 工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场, 无取样			
施工方人员动态:	共 44 人 施工, 5 人 管理				
施工机械动态:	一台 挖掘机 运行				
施工进度情况	支架、组件安装施工队: 1. 126 井方阵支架安装完成, 128 井方阵支架散料完成. 电气安装施工队: 1. 137 井方阵接地扁铁焊接完成, 刷漆完成, 1x4 电缆敷设完成. 2. 高压电缆沟完成 60%.				
检查发现的问题	支架组件安装施工队: 1. 发现图纸有错误, 128 井方阵图纸与实际差 33k 串, 1 个短串. 电气安装施工队: 1. 接地扁铁刷漆有部分未刷到位. 2. 交流母线管太短.				
处理措施、意见、结果	支架组件安装施工队: 1. 已与设计院联系, 将图纸问题反馈. 电气安装施工队: 1. 对未刷到位的漆, 进行补漆. 2. 将进线管加长.				
协调或其他内容	1. 支架、组件安装施工队: 共 24 人 施工, 2 人 管理 2. 电气安装施工队: 共计 20 人 施工, 11 人 放线, 4 人 焊接地, 扁铁队, 挖电缆沟队, 3 人 管理				
记录人	仲浩	总监签阅	张昭武		

