

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳桂花源有限公司三期50MW光伏发电工程

日期	2018年4月10日 星期二	气候	晴	气温	6℃~19℃
监理人员动态:	1人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 到场3万M8螺栓.			
施工方人员动态:	共28人施工, 5人管理				
施工机械动态:	一台搅拌机工作				
施工进度情况	1. 支架组件安装施工队: 完成13#部件组件安装80%, 梁固完成60%, 完成13#部件组件安装的50%, 梁固完成30%. 2. 电气安装施工队: 完成12#部件组件接线工作, 完成12#部件箱区接线工作, 封端工作, 完成13#、14#部件箱区接线及封端工作.				
检查发现的问题	电气安装施工队: 1. 汇流箱接线管进行整改. 2. 汇流箱, 箱区变部分未上锁.				
处理措施、意见、结果	电气安装施工队: 1. 要求对接线管重新进行整改, 建议更换. 2. 现场要求对箱区变加锁.				
协调内容或其他	支架安装施工队: 记认以1人, 管理以. 电气安装施工队: 施工以11人, 管理以.				
记录人	李华	总监签阅	张昭武		

