

监 理 日 志

工程名称: 陕西阿拉塔清洁能源有限公司 20MW光伏发电工程

日期	2018年4月16日 星期二	气候	晴	气温	6℃~17℃
监理人员动态:	1人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料到场,无取样			
施工方人员动态:	共2人施工, 5人管理				
施工机械动态:	1台挖掘机工作				
施工进度情况	1. 支架材料安装施工队: 对安装完成组件进行检查。 2. 电气安装施工队: 完成天然气管道外架架工作, 架线完成。 完成120#杆件剩余144电缆敷设工作。				
检查发现的问题	电气安装施工队: 1. 方阵至升压站段, 拆除国网桩进行恢复。 路边绿化带未进行恢复。				
处理措施、意见、结果	电气安装施工队: 1. 要求尽快对拆除国网桩进行恢复, 及路边绿化带部分。				
协调内容或其他	支架材料安装施工队: 共6人施工, 管理1人。 电气安装施工队: 共16人施工, 管理1人。				
记录人	何中浩	总监签阅	张昭武		

