

监 理 日 志

工程名称: 陕西台同桂花湾清洁能源有限公司二期50mw光伏发电工程

日期	2018年4月17日 星期二	气候	晴	气温	7℃~17℃
监理单位动态:	1人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场,无取样			
施工方人员动态:	共19人施工,5人管理				
施工机械动态:	1台叉车工作				
施工进度情况	1. 支架组件施工队: 对安装完成组件进行修整, 核算已安装完成组件数量. 2. 电气安装施工队: 完成12号并排柜剩余12路接线及通电工作.				
检查发现的问题	完成130号并排柜剩余1×4电缆敷设工作. 视频监控已安装50mw. 电气安装施工队: 1. 12号并排柜天然气管道敷设处电缆沟较浅, 不符合要求.				
处理措施、意见、结果	电气安装施工队: 1. 要求对电缆沟深度不足处, 进行整改.				
协调内容或其他	1. 支架组件安装施工队: 8人施工, 2人管理 2. 电气安装施工队: 共11人施工, 3人管理.				
记录人	介书浩	总监签阅	张昭武		

