

# 监 理 日 志

工程名称: 陆面台网桩基清淤能源工程 (Sanwe 光伏发电工程)

|                       |                                                                                                   |                                   |       |            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|------------|
| 工程名称: 津浦铁路天津站扩能改造工程   |                                                                                                   | 日期: 2018年4月18日 星期五                | 气候: 晴 | 气温: 8℃~24℃ |
| 监理单位动态: 1人工作          |                                                                                                   | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无材料进场, 无取样 |       |            |
| 施工方人员动态: 共11人施工, 3人管理 |                                                                                                   |                                   |       |            |
| 施工机械动态: 一台挖掘机工作       |                                                                                                   |                                   |       |            |
| 施工进度情况                | 1. 支架钢件安装施工队: 核对安装钢件数量。<br>2. 电气安装施工队: 完成130叶解列器、14叶电缆敷设工作, 电缆沟道完成, 完成20mm 视屏安装, 完成129叶解列器调试整改工作。 |                                   |       |            |
| 检查发现的问题               | 电气安装施工队:<br>1. 部分箱变电缆挂牌有遗漏。<br>2. 路边高压电缆沟处, 未设安全警示牌, 箱变安全警示牌未挂                                    |                                   |       |            |
| 处理措施、意见、结果            | 电气安装施工队:<br>1. 要求尽快对电缆进行挂牌。<br>2. 要求做好安全警示牌。                                                      |                                   |       |            |
| 协调内容或其他               | 1. 支架钢件施工队: 无施工。<br>2. 电气安装施工队: 共11人施工, 3人管理。                                                     |                                   |       |            |
| 记录人                   | 付浩                                                                                                | 总监签阅                              | 张. 强武 |            |

