

监 理 日 志

工程名称: 陕西台阿桂花清洁能源有限公司三期50mw光伏发电工程

日期	2018 年 4月19 日 星期四	气候	晴	气温	
监理人员动态:	1人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场,无取样			
施工方人员动态:	11人施工, 3人管理				
施工机械动态:	一台挖掘机工作				
施工进度情况	1. 支架组件安装施工队: 对组件安装进行验收检查, 发现问题: ① 现场有施工垃圾未清理 ② 有立柱抱箍螺丝未紧固				
检查发现的问题	③ 有个别支架组件螺丝松动 ④ 同一组件底座边缘不整齐 ⑤ 有个别组件边角 ⑥ 有个别组件安装角度偏差超出允许范围。 ⑦ 有组件边角包装纸未清理。 以上问题要求2018年4月23日整改完成, 待后续进行终验。				
处理措施、意见、结果	2. 电气安装施工队: 完成130#逆变器余电缆沟回填工作。同时, 130#逆变器至天然气管道外电缆箱接线完成, 双屏监控已安装23mw。				
协调内容或其他	1. 电气安装施工队: 11人施工, 3人管理。				
记录人	仲浩	总监签阅	张永成		

