

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳桂花湖清洁能源有限公司2期50mw光伏发电工程

日期	2018年4月2日 星期一	气候	晴	气温	7℃~14℃
监理人员动态:	1人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 到场一辆组件, 计1500片.			
施工方人员动态:	共18人施工, 4人管理				
施工机械动态:	一台叉车运行				
施工进度情况	1. 支架组件安装施工队: 完成128片组件安装的70%, 紧固完成40%. 2. 电气安装施工队: 完成124片113片, 137片部件调试试验, 完成6个高压电缆耐压试验, 完成126片部件记录铜铝整改工作, 完成124片, 15片, 13片				
检查发现的问题	组件接线工作, 问题: 电气安装施工队: 1. 发现部分组件接线插头插接不到位 2. 记录箱处接线管未摆放整齐.				
处理措施、意见、结果	处理: 电气安装施工队: 1. 要求组件接线插头要牢固可靠. 2. 要求对记录箱接线处进行整改.				
协调内容或其他	1. 支架组件安装施工队: 计2人施工, 1人管理. 2. 电气安装施工队: 计16人施工, 3人管理.				
记录人	李中浩	总监签阅	张明武		

