

# 监 理 日 志

工程名称: 陈西合国桂花湾清洁能源有限公司三期50mw光伏发电工程

|            |                                                                                                        |                                  |     |    |         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|----|---------|
| 日期         | 2018年4月20日 星期五                                                                                         | 气候                               | 小雨  | 气温 | 10℃~20℃ |
| 监理人员动态:    | 1人工作                                                                                                   | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无材料到场,无取样 |     |    |         |
| 施工方人员动态:   | 共14人施工, 5人管理                                                                                           |                                  |     |    |         |
| 施工机械动态:    | 1台挖掘机工作                                                                                                |                                  |     |    |         |
| 施工进度情况     | 1. 支架组件安装施工队: 对遗留问题进行整改。<br>2. 电气安装施工队: 完成130并柜采集器12路箱接线工作。 <sup>检</sup> 完成柜内电缆, 完成柜内通风, 柜数监控系统5mw未完成。 |                                  |     |    |         |
| 检查发现的问题    | 电气安装施工队:<br>1. 施工垃圾未清理, 剩余材料未清理出施工区域。<br>2. 因小雨, 下午未施工。                                                |                                  |     |    |         |
| 处理措施、意见、结果 | 电气安装施工队:<br>1. 要求对施工垃圾进行清理, 将剩余材料统计并移交。                                                                |                                  |     |    |         |
| 协调内容或其他    | 1. 支架组件安装施工队: 计6人施工, 2人管理<br>2. 电气安装施工队: 计8人施工, 3人管理                                                   |                                  |     |    |         |
| 记录人        | 仲浩                                                                                                     | 总监签阅                             | 张胜利 |    |         |

