

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳桂花清洁能源有限公司三期50mw光伏发电工程

日期	2018年4月27日 星期六	气候	阴	气温	10℃~21℃
监理单位动态:	1人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场,无取样			
施工方人员动态:	共14人施工,5人管理				
施工机械动态:	无机械运行				
施工进度情况	1. 支架基础安装施工队: 继续对遗留问题进行整改。 2. 电气安装施工队: 完成124#~127#箱变铜母线链接工作, 完成124#~127#箱变柜内铜排整改工作, 完成柜内线缆安装工作。				
检查发现的问题	电气安装施工队: 1. 因昨天小雨, 施工场地湿滑, 上午未施工, 下午进行施工。 2. 箱变至升压站路边围栏, 绿化带仍未进行修复。				
处理措施、意见、结果	电气安装施工队: 1. 要求尽快对未完成工作量进行施工。 2. 要求对围栏等破损处进行修复。				
协调内容或其他	1. 支架基础安装施工队: 撤场1人, 6人施工, 2人管理。 2. 电气安装施工队: 施工14人, 管理2人。				
记录人	任伟	总监签阅	张昭武		

