

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳林达清洁能源有限公司 100MW 光伏发电工程

日期	2018 年 4 月 25 日 星期三	气候	晴	气温	7℃~15℃
监理人员动态:	1 人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场, 无取样			
施工方人员动态:	共 8 人施工, 3 人管理				
施工机械动态:	无机械运行				
施工进度情况	1. 电气安装施工队: ① 施工作业基本完成 ② 对现场遗留问题进行彻底整改工作。				
检查发现的问题	1. 电气安装施工队: ① 记流箱接线管部分折断 ② 施工资料不齐全				
处理措施、意见、结果	1. 电气安装施工队 ① 对折断站端进行修复或更换 ② 尽快补齐提交施工资料。				
协调或其他内容	1. 电气安装施工队: 共 8 人施工, 3 人管理。				
记录人	付浩	总监签阅	张昭武		

