

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳桂芝清洁能源有限公司三期50MW光伏发电工程

日期	2018年4月5日 星期四	气候	多云	气温	5℃~15℃
监理人员动态:	1人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 到场光伏组件, 计1500片			
施工方人员动态:	共28人施工, 4人管理				
施工机械动态:	一台叉车运行				
施工进度情况	1. 支架、组件安装施工队: 完成128片组件安装及紧固工作, 129片组件完成15%。 2. 电气安装施工队: 完成124片、125片、137片组件并网工作, 完成126片~131片组件并网带电工作, 完成126片、127片组件直流侧绝缘检测工作。				
检查发现的问题	电气安装施工队 1. 箱变室内堆放杂物较多。 2. 126片~131片组件, 箱变至逆变器电源线敷设。				
处理措施、意见、结果	电气安装施工队: 1. 现场已对箱变杂物进行清理。 2. 现场正在对126片~131片组件箱变逆变器电源线进行接线工作。				
协调内容或其他	1. 支架安装施工队: 早上无施工, 下午17人施工, 1人管理。 2. 电气安装施工队: 共计施工11人, 3人管理。				
记录人	牛洪	总监签阅	张昭武		

