

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳桂花湾清洁能源有限公司二期 50mw 光伏电站工程

日期	2018年4月7日 星期六	气候	多云	气温	6℃~14℃
监理人员动态:	1人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场,无取样			
施工方人员动态:	计25人施工, 4人管理				
施工机械动态:	一台叉车运行				
施工进度情况	支架、组件安装施工队: 完成128片前序组件安装, 128片前序组件安装完成70% 130片前序组件安装完成1%。 电气安装施工队: 完成128片前序组件接线工作, 完成127片前序汇流箱接线工作, 完成124片、125片、127片、126片、127片前序电缆挂牌工作。				
检查发现的问题	支架组件安装施工队: 1. 发现一块组件爆裂, (漏压位置, 未改正) 电气安装施工队: 1. 汇流箱接线管有断裂现象。				
处理措施、意见、结果	电气安装施工队: 1. 要求对接线管进行修复或更换。 支架组件安装施工队: 1. 要求厂家现场确认组件爆裂原因, (明天到场)				
协调内容或其他	支架组件安装施工队: 计11人施工, 2人管理。 电气安装施工队: 组件安装11人, 消缺队, 计14人施工, 1人管理				
记录人	仲浩	总监签阅	张昭武		

