

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳 栎林清洁能源有限公司三期 50mw光伏电站工程

日期	2018 年 4 月 8 日 星期 四	气候	阴有	气温	6℃~15℃
监理单位动态:	1人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 到场4车组件. 1车南院组件(已卸) 3车BYD组件(卸1车)			
施工方人员动态:	共21人, 5人管理				
施工机械动态:	1台叉车运行				
施工进度情况	1. 支架、组件安装施工队: 完成12#排架组件安装, 累计完成70%. 完成13#排架组件安装的40%, 累计完成20%. 2. 电气安装施工队: 完成12#排架箱变安装工作, 完成13#排架箱变接线工作, 完成12#排架汇流箱改造工作, 完成12#排架组件接线工作的20%.				
检查发现的问题	支架组件安装施工队: 个别 1. 新运BYD组件板面有残膜.(少量) 电气安装施工队: 1. 施工完成后, 箱变门未锁.				
处理措施、意见、结果	支架安装施工队: 1. 组件板面问题已反馈业主, 进行厂家协调 电气安装施工队: 1. 已要求施工方进行检查, 对各个箱变进行上锁.				
协调内容或其他	1. 支架组件安装施工队: 共11人施工, 2人管理. 2. 电气安装施工队: 共11人施工, 3人管理				
记录人	李中强	总监签阅	张明		

