

监 理 日 志

工程名称: 陈西合阳桂花湾清洁能源有限公司三期50MW光伏安装工程

日期	2018年4月9日 星期一	气候	晴	气温	6℃~17℃
监理人员动态:	1人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场,无取样。 昨天下午卸件,今天卸线。			
施工方人员动态:	共26人施工,5人管理				
施工机械动态:	一台叉车、一台挖掘机运行				
施工进度情况	1. 支架组件安装施工队: 12月10日组件安装工作完成, 13日组件安装完成, 紧固完成40%, 13日组件安装完成30%, 紧固完成。 2. 电气安装施工队: 完成12月10日所有电缆敷设工作, 完成13日组件箱内电缆				
检查发现的问题	接线工作, 完成12月10日电缆敷设工作。 1. 电气安装施工队: 因13日下雨, 差14电缆, 部分电缆尚未回填, 组件到场无法进入施工。 2. 支架组件安装施工队: 因近日风较大, 组件紧固工作不及时。				
处理措施、意见、结果	1. 电气安装施工队: 已要求对部分电缆沟先回填, 因组件进行安装 2. 支架组件安装施工队: 要求组件安装要及时紧固螺丝,				
协调内容或其他	1. 支架组件安装施工队: 共15人施工, 2人管理。 2. 电气安装施工队: 共11人施工, 3人管理。				
记录人	仲强	总监签阅	3月22日		



由 扫描全能王 扫描创建