

# 监 理 日 记( )

日期: 2017年 8月14日

星期: 一

工程名称: 陕西合阳林业有限公司2017年造林项目

天气: 晴

气温: 23~31℃

监 理 工 作 情 况

1. 早7:00巡查新加2号灌树坑浇筑, 基本正常.
2. 早9:00检查电气配工情况, 陪大泥时墙部分还是不到位, 已要求继续整改明天继续检查.
3. 11号新修, 原泥板地已处理, 可以进行灌树坑浇筑.

施 工 情 况

承包单位

陕西合阳林业有限公司

施工内容及进度

1. 浇筑灌树坑计 80 根

2. 电气配工调整正电板.

其 它 事 项

电/气 施工人/人.  
土木 施工人/人.

本日现场监理人员

仲杰

仲杰

记录人:

仲杰

总监 (总监代表): 2017.8.14

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建