

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 8 月 8 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 22~32℃

工程名称: 陕西合阳桂花湾清洁能源二期50MW工程

监 理 工 作 情 况	上午7:00巡视渭北桂花湾现场, 因雨路未划场, 经联系于8:10到达现场。检查拆模后管柱桩, 表面水比较多, 已要求现场补灰, 拆模后包裹保护层及时, 且有局部管柱桩未包裹到位, 部分地方外露, 已要求现场整改。 下午检查12#井, 13#井筒壁透水性过析模情况, 部分外壁有沁水, 无明漏水现象, 原因是未振捣到位, 表面不平整, 已要求现场进行修整。	
施 工 情 况	承包单位 陕 西 宏 兴	施工内容及进度 截至今日12#井13#井筒壁管柱桩计1200根左右未浇筑, 其它均完成, 剩余一块场地因未整理未动工, 约400根桩。
其 它 事 项	电施施工21人。 土建施工24人。	
本日现场监理人员		仲杰 仲杰
记录人: 仲杰		总监 (总监代表): 张顺武

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建