

监 理 日 志 ()

日期: 2006 年 9 月 3 日
 星期: 五
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 15-31℃

监 理 工 作 情 况	① 砌体用房屋面支模检查, 符合设计与规范要求 ② 综合用房墙体砌筑检查, 符合设计与规范要求 ③ 箱变基础, 钢筋绑扎、支模检查, 符合设计与规范要求 ④ 对管位等进行全面排查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 ① 砌体用房屋面支模 (木工 15 人) ② 综合用房墙体砌筑 (瓦工 15 人) ③ 箱变基础钢筋绑扎、支模 (木工 15 人, 钢筋工 6 人) ④ 管位施工人员进场, 打桩机进场工作。 ⑤ 除锈人员进度较慢, 但质量有所提高
其 它 事 项	组织开地域会审会议并形成纪要。	
本日现场监理人员		张新伟 记录人: _____ 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张新伟