

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 9 月 4 日
 星期: 12
 工程名称: _____

天气: 多云有阵雨
 气温: 17~26

监
理
工
作
情
况

- ① 综合用房内墙体砌筑④查. 符合设计与规范要求
- ② 配电用房支模④查. 局部不平整. 标高误差过大. 已要求整改
- ③ 1#、15#、9#箱变支模④查. 符合设计与规范要求
- ④ 降维工作仍持续推进中. 发现有部分管桩缺失未降空情况.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

- ① 综合用房内墙体砌筑 (约21h)
- ② 配电用房支模 (木工10h)
- ③ 箱、变基础钢筋绑扎、支模 (钢筋21h). 木工20h
- ④ 降维人员逐渐增多. 2次剔除桩顶间隙情况. 在第一次剔除后4h再刷第二遍.

其
它
事
项

本日现场监理人员

张永航

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

申景明