

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 9 月 5 日

星期: 一

工程名称: _____

天气: 多云
气温: 14 ~ 24℃

监 理 工 作 情 况	① 综合楼墙体砌筑④查. 符合设计与规范要求 ② 配电用房支模④查. 符合设计与规范要求 ③ 配电用房屋面钢筋绑扎④查. 梁局部箍筋过大. 已要求整改. ④ 管. 道变基础钢筋绑扎. 支模④查. 符合设计与规范要求. ⑤ 支集分未进场. 组件尚未进场.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 ① 综合楼墙体砌筑 (瓦工 15人) ② 配电用房屋面支模. 钢筋绑扎 (木工 13人 钢筋工 10人) ③ 管. 道变基础钢筋绑扎. 支模. (钢筋工 5人) 木工 20人 ④ 打桩机结束工作. ⑤ 降桩人员降桩仍在进行中. 情况良好.
其 它 事 项	_____	
本日现场监理人员		张 伟 伟, 郭 永 华
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李 明 鸣