

监 理 日 志 ()

日期: 2006 年 9 月 6 日
 星期: 二
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 17-32℃

监 理 工 作 情 况	① 综合用房墙体砌筑、屋面支模 ② 符合设计与规范要求 ② 配电用房屋面钢筋绑扎检查 局部梁箍筋过大、个别梁底垫块中放或移位 局部板筋长度不足、模板未清理 局部板筋锈蚀严重、局部板筋、温度筋间距过大、以上问题已要求整改。 ③ 1#、18#、17#、9# 箱变基础钢筋绑扎、支模 ④ 符合设计与规范要求 ④ 打桩队开始进场, 但无工作。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
其 它 事 项	① 综合用房墙体砌筑 (木工15人) ② 配电用房屋面钢筋绑扎、支模 (木工11人、钢筋工8人) ③ 1#、18#、17#、9# 箱变基础支模 (木工20人) ④ 铁钉拆除不干净, 进度跟不上, 质量跟不上。		
本日现场监理人员	张永健、郭志军		
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 申景明		