

监 理 日 志 ()

日期: 2006 年 9 月 7 日
 星期: 三
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 16~31℃

监 理 工 作 情 况

- ① 综合用房屋面支模已查, 符合设计规范要求
- ② 配电用房屋面砼浇筑前, 各人员到岗, 局部砼振捣不到位, 局部板厚过大, 砼强度(30), 符合设计要求
- ③ 1#、15# 箱变基础钢筋绑扎、支模检查, 钢筋绑扎符合设计与规范要求, 支模局部如图不到位, 且未清理, 预埋件加固不到位, 个别位置应调整
- ④ 对进场打桩机打桩的质量进行检测
- ⑤ 对降锈防腐工作进行监督, 避免减少质量带来的不良影响。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

- ① 综合用房屋面支模 (木工 5 人)
- ② 配电用房屋面砼浇筑 (2 人, 7 人)
- ③ 箱变基础钢筋绑扎、支模 (2 人, 20 人)
- ④ 打桩机开始工作, 管桩进场部分 (一台)
- ⑤ 降锈防腐工作进展较好, 已完成 80% 左右, 但质量较差, 铁锈除不净, 水泥块无法清除

其 它 事 项

本日现场监理人员

张敏、邹志华
 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李书鸣

记录人:

江苏省住房和城乡建设厅监制