

监 理 日 志 ()

日期: 2006年 9月 9日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 14 ~ 29℃

监
理
工
作
情
况

- ① 综合用房屋面支模, 钢筋绑扎检查. 梁钢筋品种、规格、数量. 钢筋符合设计规范要求.
- ② 1#、18# 箱变. 屋面支模检查. 模板尺寸不符合设计要求. 预埋件位置不符合设计要求. 已要求整改.
- ③ 打桩机开始工作, 但桩位偏差较大.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

- ① 综合用房屋面支模, 钢筋绑扎 (21, 21)
- ② 1#, 9#, 18# 箱变屋面支模 (21, 71)
- ③ 箱变基础支模 (21, 18)
- ④ 桩位偏差较大, 经整改已符合要求.

其
它
事
项

现场, 召开工地例会纪要.

本日现场监理人员

张新建 郭永华

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

张新建