

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 10 月 4 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 阴转雨
气温: 13~24°

监 理 工 作 情 况	① 2#方陈小基础短柱钢筋验收, 模板安装符合图纸尺寸, 钢筋长度符合规范要求, +1.5mm. ② 配电房室外有局部小片, 没挂铁丝网, 现已通知了, 施工方技术员及工长, 从事返工. ③ 仅一台打桩机在做管桩的调整工作. ④ 检查管桩的返销情况分布范围和数量.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 1. 综合楼贴地砖, 窗台板, 室外抹保温层. 2. 配电房室内外抹灰, 电管沟圈梁模板安装. 3. 综合楼室外安装爬梯. 4. 变压器基础无人施工. 5. 2#方陈小基础, 打桩上午10:30分种开始到11点停.
其 它 事 项	今天开始挖地线, 水沟沟. 钢筋台.	
本日现场监理人员		刘金堂 郭志华 叶健
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 史贵明