

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 10 月 8 日
 星期: 六
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 7~22℃

监 理 工 作 情 况

今天同施工方梁厚武、马硕、验 SVL 变压器基础。
 钢筋返工有修按图施工符合要求。
 验并会基础模板钢筋、符合图纸要求。
 下午 接到甲方通知单令暂停打砼。
 下周一起变更图纸。
 检查已施工管线的返锈情况。有大面积管桩出现返锈情况。
 且形势较严重。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

吴增明
 崔增福

1. 综合楼、做外墙保温、室内吊顶、刷白腻子。
2. 配电房电管预埋槽钢、角铁、女儿墙抹灰。
3. SVL、变压器基础安装预埋件 ~~女儿墙抹灰~~
4. 下午 CLC 变压器基础打砼 1.4 点开始 18 点停工。
 吊车 1 台 发电机 1 台 漏斗 1 个 人员 6 人。
5. 有 5 人在打桩、降锈工作人员来施工。

其 它 事 项

召开工地例会、形成纪要

本日现场监理人员

刘继、郭志华、叶理

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

叶理