

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 10 月 14 日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 阴
气温: 12~23°C

监 理 工 作 情 况	随月控网领知业主进行组件的控网。 设计每日支架,组件安装量和安装人员数量 现场巡检,各班组都有不戴安全帽.现场 已通知各班组长. 下午1点在施工方会议室开监理工程例会.由监理 组织,甲方以周总为代表六人,承包方3人参加了会议 会议强调了安全,工程质量,以及进度.明确了并网计划.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 ① 仪一古打拉机工作速度适中. ② 组件支架安装速度较快,需加快进度. 3. 综合楼顶做SPS油毡防水室内装修. 4 配电房室内排线.电缆安装. 5. 室外电杆沟砌砖石. 6 变压器油池打砼.漆油台18公分. 7. 平金下午挖槽.
其 它 事 项	SPS油毡今天进场。 召开监理工地例会	
本日现场监理人员: 刘金堂 郭志华 叶志源		
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 叶志源