

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2016 年 11 月 04 日  
 星期: 五  
 工程名称: \_\_\_\_\_

天气: 霾  
 气温: 12~18

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">故巡检中到 4# 号阵. 验收 4# 号阵 12 排组 件, 在现场支架的 34 度 ± 误差都在范围之内。就 平卷度有建立误差, 在现场让他们同一案卷。 到管理区崔总 在方污水坑池 现场验收挖 槽线, 符合设计文件规范要求允许开挖。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 综合楼室外. 地线连接.</li> <li>2. 配电房顶抹面层. 室内配电箱穿地兰. 电兰的盖板制作.</li> <li>3. 场区地中平外排土. 钩机 1 辆 拉土车 3 辆</li> <li>4. 15# 号阵维修.</li> <li>5. 3# 号阵地线钩回地线钩机 1 辆.</li> <li>6. 平车轴套更换作出发。</li> </ol>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):