

监 理 日 志 ()

日期: 2016年 11月 10日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 多云转晴

气温: 0~13°

监 理 工 作 情 况	配电房、综合楼散水散线、散水模板安装经验收,符合设计图纸规范要求,允许开盘打砼。验收人、监理总工程师技术员梁厚武。 卡控在案。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 综合楼卫生间隔墙板安装。 2. 变压器接线。 3. 污水井砌砖抹灰。 4. 综合楼、配电房散水打夯碾压、模板安装。 5. 光伏区、高压线铺设路装。 6. 光伏区水管安装。 7. 配电房散水打砼。 8. 围栏基础砌砖。
其 它 事 项	羊舍围栏进场。	
本日现场监理人员	刘继奎	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 梁厚武	